



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC
JUQUILA, OAXACA
2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PIE DEL CERRO; MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC; DISTRITO DE JUQUILA, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 AM. DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO LOS CC; HUMBERTO EFLUVIO GARCÍA, JUAN SALINAS SALINAS, LAURENTINO SALINAS MENDOZA, EUFROCINA REYES BARRADAS, ALVINA CORTES CORTES, ELENA BELTRÁN SALINAS Y SEBASTIÁN RAMÍREZ SALINAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, REGIDORA DE OBRAS, REGIDORA DE EDUCACIÓN, REGIDORA DE SALUD Y TESORERO MUNICIPAL; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA "OCTAVIO PAZ" CLAVE: 20KSC00218

UBICACIÓN :

ESTADO : 020 OAXACA
REGIÓN : 02 COSTA
DISTRITO : 022 JUQUILA
MUNICIPIO : 433 SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC.
LOCALIDAD : 008 SAN JOSE PIE DEL CERRO

DATOS GENERALES

RAMO 33
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)
RUBRO: IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO
OFICIO DE NOTIFICACION: MSMT/FAISMUN/R33/FIII/04/2023 FECHA DE OFICIO DE NOTIFICACION: 27 DE MAYO DE 2023
NO. DE CONTRATO: MSMT20/433/FAISMUN-COP 03/2023 FECHA DEL CONTRATO: 29 DE JULIO DE 2023
CUENTA: 616 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

LA OBRA TIENE UNAS DIMENSIONES DE 32 METROS LINEALES POR 17 METROS DE ANCHO ESTARÁ ARMADO POR 12 ZAPATAS AISLADAS DE 1.80 METROS CUADRADOS ARMADAS CON DOBLE PARRILLA DE VARILLA DEL N. 3 A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN Y 20 CM DE ESPESOR COLADA CON CONCRETO FC 250KGXCM2 Y 12 DADOS DE 60X60 CM Y 12 COLUMNAS DE 50 CM DE DIÁMETRO ARMADAS CON 8 VARILLAS DE TRES CUARTOS Y ESTIBOS ZUNCHADOS DEL N. 3 CON UN PASO DE 7 CM DE SEPARACIÓN POSTERIORMENTE SE COLOCAN 12 PLACAS EN LA PARTE SUPERIOR POSTERIORMENTE SE INSTALAN LAS 6 ARMADURAS DE 80 CM DE PERALTE ARMADAS EN LA CUERDA SUPERIOR E INFERIOR CON TUBO DE 2 Y MEDIA PULGADAS DE DIÁMETRO CEDULA 30 Y EN LAS DIAGONALES Y MONTANTES ARMADAS CON TUBO DE 1 Y MEDIA PULGADAS DE DIÁMETRO A CADA 72 CM DE SEPARACIÓN EN LOS LARGUEROS DE LA ESTRUCTURA SE ARMA CON PTR DE 4X2 CAL 14 Y SE REFUERZA CON ANGULO DE 1 PULGADA EN CUANTO A LA CUBIERTA SE CONSTRUYE CON LAMINA CALIBRE 26 PINTRO R101 EN TODA EL ÁREA A CUBRIR POSTERIORMENTE SE COLOCAN LOS CONTRAVIENTOS CON VARILLA LISA DE 5 OCTAVOS DE PULGADA PARA REFORZAR FINALMENTE SE CONSTRUYE Y CUBRE UNA ÁREA QUE TIENEN DE GRADAS PARA PROTEGER A LOS NIÑOS DE LAS LLUVIAS FINALMENTE SE COLOCA EL LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2023 FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: 14 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 01 DE AGOSTO DE 2023 FECHA DE CONCLUSIÓN: 14 DE OCTUBRE DE 2023
METAS ALCANZADAS: 700 M2 BENEFICIARIOS: 220 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BENEFICIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,850,000.00	\$1,850,000.00	\$0.00

LA OBRA SE EJECUTO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO EN EL CALENDARIO EN TIEMPO Y FORMA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:45 AM DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



ENTREGA LA OBRA
C. BERENICE ELIZABETH MENDEZ GONZALEZ
S.A. de C.V. APODERADO LEGAL

RFC: IPS15052604
DOMICILIO: PRIVADA DE AVIÓN No. 10
COL. EX HACIENDA CANDIANI, OAXACA
C.P. 68133

INFRAESTRUCTURA PROGRESIVA SUR
SURESTE S.A. DE C.V.

H. Ayuntamiento Constitucional
Santa María Temaxcaltepec, C. p. 71950
Tel. 954 106 8050
municipiotemaxcaltepec2023-2025@hotmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC
JUQUILA, OAXACA
2023 - 2025

RECIBEN LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C. HUMBERTO EFLUVIO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. Santa María
Temaxcaltepec,
Dtto. Juquila, Oax.
01/04/2023-31/12/2025



C. LAURENTINO SALINAS MENDOZA
REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURÍA
DE EDUCACIÓN

Mpio. Santa María
Temaxcaltepec,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025



C. ALVINA CORTES CORTES
REGIDORA DE EDUCACION



C. SEBASTIÁN RAMÍREZ SALINAS
TESORERO MUNICIPAL

Mpio. Santa María
Temaxcaltepec,
Dtto. Juquila, Oax.
01/04/2023-31/12/2025



SINDICATURA
MUNICIPAL

C. JUAN SALINAS SALINAS
SINDICO MUNICIPAL

Mpio. Santa María
Temaxcaltepec,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025



REGIDURÍA
DE OBRAS

C. EUFROCINA REYES BARRADAS
REGIDORA DE OBRAS
Mpio. Santa María
Temaxcaltepec,
Dtto. Juquila, Oax.
07/08/2023-31/12/2025



C. ELENA BELTRÁN SALINAS
REGIDORA DE SALUD

REGIDURÍA
DE SALUD
Mpio. Santa María
Temaxcaltepec,
Dtto. Juquila, Oax.
2023-2025